

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V BANSKEJ BYSTRICI

Číslo:

Materiál na 20. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
dňa 9. decembra 2025

K bodu: Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 17/2025 - Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta, vynaložených na realizáciu stavby: „Modernizácia Školskej jedálne pri Materskej škole, Na Lúčkach 2, 974 01 Banská Bystrica“, v zmysle Zmluvy o dielo č. 1350/2024/PS-TP.

Predkladateľ: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór Mesta Banská Bystrica

Spracovateľ: Útvar hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica

Obsah materiálu:

1. Návrh na uznesenie
2. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 17/2025

Počet strán: 8

V Banskej Bystrici, dňa: 26. 11. 2025

Návrh na uznesenie

K bodu: Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 17/2025 - Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta, vynaložených na realizáciu stavby: „Modernizácia Školskej jedálne pri Materskej škole, Na Lúčkach 2, 974 01 Banská Bystrica“, v zmysle Zmluvy o dielo č. 1350/2024/PS-TP.

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 17/2025 - Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta, vynaložených na realizáciu stavby: „Modernizácia Školskej jedálne pri Materskej škole, Na Lúčkach 2, 974 01 Banská Bystrica“, v zmysle Zmluvy o dielo č. 1350/2024/PS-TP.



SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA O VÝSLEDKU KONTROLY č. 17/2025

(v zmysle § 18f, ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

Na základe poverenia hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica zo dňa 29. 9. 2025 (poverenie č. 17/2025) začali dňa 29. 9. 2025 zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra

kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta, vynaložených na realizáciu stavby: „Modernizácia Školskej jedálne pri Materskej škole, Na Lúčkach 2, 974 01 Banská Bystrica“, v zmysle Zmluvy o dielo č. 1350/2024/PS-TP.

Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 2. polrok 2025, schváleným Mestským zastupiteľstvom Mesta Banská Bystrica uznesením č. 647/2025 - MsZ zo dňa 24. 6. 2025.

Kontrolovaným subjektom bolo Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad Banská Bystrica, Odbor rozvojových aktivít mesta, oddelenie verejného obstarávania a nákupu, ako aj Oddelenie technicko – prevádzkové. Oznámenie o začatí kontroly bolo zaslané kontrolovanému subjektu dňa 29. 9. 2025.

Vzhľadom k tomu, že kontrolou boli zistené nedostatky, bol z vykonanej čiastkovej kontroly vyhotovený v súlade s § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite dňa 4. 11. 2025 návrh správy z kontroly č. 17/2025. Kontrolovaný subjekt bol poučený o možnosti podať písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a tiež k lehote na splnenie prijatých opatrení. V stanovenej lehote kontrolovaný subjekt nepodal námietky k zisteným nedostatkom z kontroly, navrhnutým odporúčaniam, lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, čo bolo považované, že tieto boli zo strany kontrolovaného subjektu akceptované. Na základe uvedeného bolo pristúpené k spracovaniu tejto správy z kontroly.

Cieľom kontroly bolo preveriť zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov vynaložených z rozpočtu Mesta na realizáciu stavby: „Modernizácia Školskej jedálne pri

Materskej škole, Na Lúčkach 2, 974 01 Banská Bystrica“, v zmysle Zmluvy o dielo č. 1350/2024/PS-TP.

V rámci predmetu kontroly bolo preverované:

- zákonný postup procesu verejného obstarávania,
- dodržanie vysúťažených zmluvných podmienok v uzatvorenej zmluve.

V priebehu kontroly pri overovaní skutočností bolo vychádzané najmä z nasledovných všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov:

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“),
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“),
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“),
- zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“)
- zákon č. 222/2004 Z. z. 222 o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“),
- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“),
- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“),
- smernica č. VP 2/2019 o verejnom obstarávaní v podmienkach Mesta Banská Bystrica s účinnosťou od 1. 1. 2019 (ďalej len „Smernica“).

Kontrola bola vykonaná na základe dokladov a dokumentov predložených kontrolovaným subjektom:

- dokumentácia preukazujúca proces verejného obstarania predmetu zákazky, ktorého výsledkom bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 1350/2024/PS-TP, č. spisu zákazky 025/ZNH/2024,
- písomná výzva na prevzatie staveniska,
- dokument preukazujúci protokolárne odovzdanie staveniska,
- definitívny časový harmonogram prác ako príloha č. 2 k zmluve,
- protokol o odovzdaní a prevzatí diela,
- dokumentácia v zmysle bodu 6.9 Zmluvy,
- poistné zmluvy a doklady preukazujúce úhradu poistného v zmysle bodu 8.3 Zmluvy,
- doklady preukazujúce fakturáciu diela a úhradu vykonaných prác,
- ostatné doklady predložené ku kontrole a doklady získané z verejne dostupných zdrojov.

1. Proces verejného obstarávania

V kontrolovanom období mal kontrolovaný subjekt spracovanú smernicu č. VP 02/2019 o verejnom obstarávaní v podmienkach Mesta Banská Bystrica, v znení dodatku č. 2 účinného od 31. 3. 2022, ktorá upravovala záväzné postupy pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Uvedená smernica stanovila povinnosť zostaviť plán verejného obstarávania zákaziek na príslušný kalendárny rok, ako aj prehľad uskutočneného verejného obstarávania za predchádzajúci kalendárny rok na zákazky s nízkou hodnotou, podlimitné a nadlimitné zákazky. Predmetná zákazka bola súčasťou plánu verejného obstarávania na rok 2024, ktorý bol spracovaný cez

systém „eProcurement“ (<https://portal.eprocurement.sk/login.cfm?EnableSAML=yes>), ktorý je vytvorený ako internetová/intranetová aplikácia za použitia webových technológií v zmysle Smernice č. VP 02/2019.

Požiadavka na vykonanie verejného obstarávania bola podaná dňa 15. 4. 2024. Predmetom zákazky bola „Modernizácia Školskej jedálne pri Materskej škole, Na Lúčkach 2, 974 01 Banská Bystrica“, zaradená podľa spoločného slovníku obstarávania CPV ako 45000000-7 Stavebné práce, 45330000-9 Kanalizačné a sanitárne práce, 45310000-3 Elektroinštalačné práce.

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) bola stanovená dňa 15. 4. 2024 na základe vypracovaného rozpočtu stavebných prác, na základe cenníkového určenia ceny, prostredníctvom Cenkos 4 v celkovej hodnote 45 407,78 € bez DPH.

Podľa § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní kontrolovaný subjekt ako verejný obstarávateľ bol povinný odoslať na uverejnenie prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy výzvu na predkladanie ponúk a uskutočňovať komunikáciu v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou vrátane predkladania ponúk prostredníctvom elektronickej platformy, ak predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác je rovnaká alebo vyššia ako 180 000 € bez DPH.

Na základe predloženej dokumentácie je možné konštatovať, že kontrolovaný subjekt nad rámec ustanovení zákona o verejnom obstarávaní (v nadväznosti na predpokladanú hodnotu zákazky) výzvu na predloženie ponuky na predmet zákazky realizoval oslovením potenciálnych uchádzačov prostredníctvom informačného systému EVO (elektronické verejné obstarávanie) (ďalej len „systém EVO“) dňa 2. 5. 2024. Lehota na predkladanie cenových ponúk bola stanovená do 13. 5. 2024 do 10:00 hod. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola stanovená najnižšia ponuková cena v € vrátane DPH celkom (u platiteľov DPH). V prípade uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH, bola stanovená ako predmet hodnotenia jeho konečná cena. Samotná zákazka bola administrovaná a realizovaná prostredníctvom systému EVO.

V lehote stanovenej na predkladanie ponúk boli predložené nasledovné ponuky:

p. č.	Uchádzač	Predloženie ponuky	Cena ponúknutá za celý predmet zákazky v € s DPH
1.	EKOKANAL, s. r. o. Laurínská 366/18, 976 32 Badín, IČO: 44 193 726	09. 05. 2024, 13:30 hod., prostredníctvom IS EVO	57 295,14
2.	JSA Design, s. r. o., Jesenského 40, 960 01 Zvolen, IČO: 36 799 297	10. 05. 2024, 14:56 hod., prostredníctvom IS EVO	54 432,77
3.	ERMAKO, s. r. o., Horná 12, 976 11 Selce, IČO: 36 050 067	12. 05. 2024, 21:59 hod., prostredníctvom IS EVO	54 209,03

Kontrolovaný subjekt ako verejný obstarávateľ dňa 14. 5. 2024 vypracoval Záznam z vyhodnotenia ponúk.

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutočnilo po vyhodnotení ponúk na základe stanoveného kritéria, a to v prípade uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritéria umiestnil na prvom mieste v poradí.

Na základe stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúka bola ako úspešná ponuka vyhodnotená ponuka spoločnosti ERMAKO, s. r. o., Horná 12, 976 11 Selce, IČO: 36 050 067. Uvedený uchádzač splnil stanovené požiadavky na predmet zákazky, splnil požadované podmienky účasti.

Podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.

Kontrolou bolo preukázané, že úspešný uchádzač bol zapísaný v registri partnerov verejného sektora dňa 4. 4. 2022, t. j. pred uzatvorením samotnej zmluvy.

Zmluva o dielo č. 1350/2024/PS-TP bola uzatvorená dňa 26. 5. 2024 a zverejnená v centrálnom registri zmlúv dňa 29. 5. 2024. Zmluva nadobudla účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka dňa 30. 5. 2024.

2. Plnenie zmluvných vzťahov

Kontrolou bolo na základe predložených dokladov preverené plnenie zmluvných vzťahov vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 1350/2024/PS-TP (ďalej len „Zmluva“), ktorá bola výsledkom procesu realizácie vyššie uvedeného verejného obstarávania.

Na základe preverenej dokumentácie je možné konštatovať, že:

- v zmysle bodu 3.1.1 Zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy na prevzatie staveniska.
Výzva na prevzatie staveniska – stavby bola odovzdaná dodávateľovi listom č. 17/2024/PS-TP zo dňa 30. 5. 2024, stavenisko bolo prevzaté na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska dňa 3. 6. 2024;
- v zmysle bodu 3.1.2 Zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal začať stavebné práce do 1 pracovného dňa od protokolárneho odovzdania staveniska.

Na základe predloženého preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska, ako aj podľa preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných prác stavebné práce začali dňa 1. 7. 2024. Podľa predloženého stavebného denníka k odovzdaniu a prevzatiu staveniska ako aj k začatiu stavebných prác došlo dňa 1. 7. 2024, čo nebolo v súlade s lehotou stanovenou Zmluvou.

- v zmysle bodu 3.1.3 Zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal ukončiť stavebné práce, t. j. odovzdať dielo ako celok do 31. 8. 2024.

Podľa predloženého preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných prác k ukončeniu stavebných prác došlo 31. 7. 2024, kedy boli tieto prevzaté a dňa 1. 8. 2024 bolo preberacie konanie ukončené. Na základe predloženého stavebného denníka však k protokolárnemu odovzdaniu staveniska došlo dňa 30. 8. 2024, čo potvrdzuje aj predložená Správa o opakovanej odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia, ktorá bola spracovaná na základe vykonanej prehliadky v dňoch 27. – 30. 8. 2024, čo je v nesúlade s predloženým preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí stavebných

prác. Zároveň je potrebné zdôrazniť, že záznamy uvedené v stavebnom denníku boli odsúhlasené a podpísané aj oprávneným zástupcom Mesta Banská Bystrica, ako objednávateľa.

- v zmysle bodu 3.2 Zmluvy mal byť špecifikovaný časový harmonogram realizácie diela v časovom pláne výstavby podľa Prílohy č. 2 zmluvy o dielo. Časový harmonogram mal byť zo strany zhotoviteľa predložený najneskôr v deň podpisu zmluvy, čo bolo dodržané.
Cena za dielo bola zmluvne dohodnutá v bode 4.1 a to na základe ponuky Zhotoviteľa a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje sumu vo výške: bez DPH 45 174,19 € + výška DPH 9 034,84 € = spolu 54 209,03 € slovom: Päťdesiatštyritisícdeväť eur a tri centy.
- v zmysle bodu 5.2 Zmluvy bol zhotoviteľ oprávnený fakturovať cenu za dielo v lehote do siedmich pracovných dní od podpisania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov (podľa protokolu 1. 8. 2024).

Na základe predložených dokladov, faktúry č. 2400100032 je zrejmé, že táto bola vystavená dňa 1. 8. 2024, čo korešponduje s dňom podpisania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov, ale nesúhlasí s odovzdaním diela podľa evidencie vedenej v stavebnom denníku, na základe ktorého k odovzdaniu diela došlo dňa 30. 8. 2024. Zároveň je potrebné poukázať na skutočnosť, že faktúra bola vystavená v hodnote 45 179,19 € bez DPH, čo nebolo v súlade s cenou za dielo dohodnutou v bode 4.1 Zmluvy.

- v zmysle bodu 5.4 Zmluvy sa zhotoviteľ sa zaviazal k vystavenej faktúre priložiť Súpis vykonaných prác, vystavený v súlade s nasledovnými požiadavkami:
 - položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v Rozpočte stavby (Príloha č. 1 Zmluvy),
 - súpis vykonaných prác musí zaznamenávať rozsah prác vykonaných Zhotoviteľom a množstvá tovarov dodaných Zhotoviteľom v súlade s Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 Zmluvy), ktorý je súčasťou Zmluvy;
 - súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany technického dozoru jeho podpisom,
 - súpis vykonaných prác a množstva dodaných materiálov musí obsahovať jednotkové ceny položiek v súlade Rozpočtom stavby (Príloha č. 1 Zmluvy);
- v zmysle bodu 5.6 Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľom vystavená faktúra na zaplatenie Ceny za dielo bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju v lehote splatnosti Zhotoviteľovi na prepracovanie, s uvedením vytýkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom vrátenú faktúru podľa charakteru jej nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry Zhotoviteľovi neplynie lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry. V pochybnostiach sa má za to, že Zhotoviteľom vystavená faktúra bola doručená Objednávateľovi na tretí deň po jej odoslaní Zhotoviteľom.

Na základe vykonanej kontroly je nesporné, že Zhotoviteľ vystavil faktúru č. 2400100032, na celkovú fakturovanú sumu v hodnote 45 179,19 € bez DPH, pričom súčasťou faktúry bol Súpis vykonaných prác v celkovej hodnote 45 174,19 € bez DPH. Samotná fakturovaná suma bola zo strany kontrolovaného

subjektu v postavení objednávateľa uhradená prostredníctvom bankového prevodu dňa 27. 8. 2024.

V súvislosti s úhradou faktúry je nutné poukázať na skutočnosť, že v zmysle Zmluvy mala byť za vykonanie zmluvne dojednaného rozsahu vykonaných prác uhradená zo strany kontrolovaného subjektu v postavení objednávateľa celková suma vo výške 45 174,19 € bez DPH, čím tak nad rámec oprávnenia upraveného v Zmluve, došlo k úhrade o 5,00 € bez DPH vyššej sumy.

Kontrolné zistenie č. 1:

Kontrolovaný subjekt tým, že uhradil sumu vyššiu ako bola zmluvne dohodnutá, nepostupoval v súlade s bodom 4.1 Zmluvy, zároveň tým, že poskytol verejné prostriedky nad rámec oprávnenia, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z .z.

- v zmysle bodu 8.1 Zmluvy bol zhotoviteľ povinný uzatvoriť zmluvu/zmluvy o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet zmluvy a podľa bodu 8.2 mali poistné zmluvy obsahovať doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (t. j. v prospech objednávateľa). Podľa bodu 8.3 poistné zmluvy a doklady preukazujúce úhradu poistného bol zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr v deň podpisu zmluvy. Zhotoviteľ bol podľa uvedeného bodu zmluvy povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistných zmlúv po celú dobu realizácie diela.

Podľa predložených dokladov je možné konštatovať, že dodávateľ diela mal v čase realizácie diela uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na základe poistnej zmluvy č. 5054004889 s dobou poistenia od 2. 11. 2020, ktorej poistné bolo uhradené dňa 26. 11. 2023. Zároveň uzatvoril stavebné poistenie a to poistnou zmluvou č. 9870125521 dňa 30. 6. 2024, táto neobsahovala doložku týkajúcu sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (t. j. v prospech objednávateľa). Zároveň je možné konštatovať, že jednorazové poistné bolo uhradené.

Kontrolné zistenie č. 2:

Kontrolovaný subjekt tým, že v plnom rozsahu nezabezpečil dodržiavanie podmienok uvedených v čl. 3.1.2; 4.1; 5.2 a 8.2 Zmluvy, nepostupoval v súlade s uvedenými zmluvnými podmienkami.

Cieľom finančnej kontroly podľa § 6 ods. 3 zákona o finančnej kontrole je okrem iného zabezpečiť najmä dodržiavanie uzatvorených zmlúv orgánom verejnej správy a overovanie ďalších skutočností súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou a finančným riadením. V nadväznosti na znenie § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole sa finančnou kontrolou overuje, v súlade s cieľmi podľa odseku 3 a podľa povahy každej finančnej operácie alebo jej časti, jej súlad so zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy.

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že kontrolovaný subjekt postupoval vo výkone základnej finančnej kontroly formálne a to v procese uzatvorenia zmluvy ako právneho úkonu podľa § 2 písm. d) zákona o finančnej kontrole, keďže pri uzatvorení uvedenej Zmluvy nebola preukázaná doložka týkajúca sa výplaty poistného plnenia v prospech poškodeného (t. j. v prospech objednávateľa) vyplývajúca z bodu 8.2 Zmluvy. Súčasne neoveril skutočnosti vyplývajúce zo zmluvy pri povinnosti zhotoviteľa začať práce do 1 dňa od odovzdania staveniska (bod. 3.1.1 Zmluvy), pri úhrade faktúry, ktorá mala byť vystavená podľa bodu 5.2 Zmluvy do 7 pracovných dní od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí

diela bez väd a nedorobkov. Jednou z podmienok bolo podľa bodu 6.9 Zmluvy, že prílohou k Protokolu je aj stavebný denník, na základe ktorého je možné konštatovať, že k odovzdaniu diela došlo dňa 30. 8. 2025, t. j. 30 dní po vystavení samotnej faktúry zo strany dodávateľa. Zároveň je potrebné poukázať na skutočnosť, že kontrolovaný subjekt v procese likvidácie vyššie uvedenej faktúry neoveril správnosť a úplnosť informácií o vykonávanej finančnej operácii, t. j. neoveril riadne výšku fakturovanej sumy v nadväznosti na Zmluvu.

Kontrolné zistenie č. 3:

Kontrolovaný subjekt v procese uzatvárania Zmluvy o dielo, ako právneho úkonu a v prípade overenia formálnych náležitostí a vecnej správnosti dodávateľskej faktúry pri jej likvidácii ako finančnej operácie postupoval formálne v rozpore s § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole.

Správa z kontroly č. 17/2025 bola v súlade s § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite vypracovaná dňa 19. 11. 2025 a jej odovzdaním kontrolovanému subjektu dňa 19. 11. 2025 bola kontrola ukončená.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu túto správu o výsledku kontroly č. 17/2025.

V Banskej Bystrici: 26. 11. 2025

PhDr. Ivan Holík
hlavný kontrolór mesta
Mesto Banská Bystrica