

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V BANSKEJ BYSTRICI

Číslo:

Materiál na 23. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
dňa 9. júna 2026

K bodu: Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 6/2026 - Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta, vynaložených na realizáciu stavby: „Riešenie havarijného stavu 2 sociálnych zariadení pavilón A, Materská škola Prof. Sáru 3, 974 01 Banská Bystrica, v zmysle Zmluvy o dielo č. 1245/2025/PS-TP.

Predkladateľ: PhDr. Ivan Holík, hlavný kontrolór Mesta Banská Bystrica

Spracovateľ: Útvar hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica

Obsah materiálu:

1. Návrh na uznesenie
2. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 6/2026

Počet strán: 8

V Banskej Bystrici, dňa: 25. 5. 2026

Návrh na uznesenie

K bodu: Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 6/2026 - Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta, vynaložených na realizáciu stavby: „Riešenie havarijného stavu 2 sociálnych zariadení pavilón A, Materská škola Prof. Sáru 3, 974 01 Banská Bystrica, v zmysle Zmluvy o dielo č. 1245/2025/PS-TP.

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie

Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 6/2026 - Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta, vynaložených na realizáciu stavby: „Riešenie havarijného stavu 2 sociálnych zariadení pavilón A, Materská škola Prof. Sáru 3, 974 01 Banská Bystrica, v zmysle Zmluvy o dielo č. 1245/2025/PS-TP.



SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA O VÝSLEDKU KONTROLY č. 6/2026

(v zmysle § 18f, ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

Na základe poverenia hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica zo dňa 24. 2. 2026 (poverenie č. 6/2026) začali dňa 24. 2. 2026 zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra

kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti použitia finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta, vynaložených na realizáciu stavby: „Riešenie havarijného stavu 2 sociálnych zariadení pavilón A, Materská škola Prof. Sáru 3, 974 01 Banská Bystrica, v zmysle Zmluvy o dielo č. 1245/2025/PS-TP.

Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 1. polrok 2026, schváleným Mestským zastupiteľstvom Mesta Banská Bystrica uznesením č. 784/2025 - MsZ zo dňa 9. 12. 2025.

Kontrolovaným subjektom bolo Mesto Banská Bystrica, Mestský úrad Banská Bystrica, Odbor rozvojových aktivít mesta, oddelenie verejného obstarávania a nákupu, ako aj Oddelenie technicko – prevádzkové. Oznámenie o začatí kontroly bolo zaslané kontrolovanému subjektu dňa 24. 2. 2026.

Vzhľadom k tomu, že kontrolou boli zistené nedostatky, bol z vykonanej kontroly vyhotovený v súlade s § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite dňa 22. 4. 2026 Návrh správy z kontroly č. 6/2026. Kontrolovaný subjekt bol poučený o možnosti podať písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a tiež k lehote na splnenie prijatých opatrení. V stanovenej lehote kontrolovaný subjekt nepodal námietky k zisteným nedostatkom z kontroly, navrhnutým odporúčaniam, lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, čo bolo považované, že tieto boli zo strany kontrolovaného subjektu akceptované. Kontrolovaný subjekt v stanovenej lehote predložil písomný zoznam prijatých opatrení. Na základe uvedeného bolo pristúpené k spracovaniu tejto správy z kontroly.

Cieľom kontroly bolo preveriť zákonnosť, účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov vynaložených z rozpočtu Mesta na realizáciu stavby: „Riešenie havarijného stavu 2 sociálnych zariadení pavilón A, Materská škola Prof. Sáru 3, 974 01 Banská Bystrica, v zmysle Zmluvy o dielo č. 1245/2025/PS-TP“.

V rámci predmetu kontroly bolo preverované:

- zákonný postup procesu verejného obstarávania,
- dodržanie vysúťažných zmluvných podmienok v uzatvorenej zmluve.

V priebehu kontroly pri overovaní skutočností bolo vychádzané najmä z nasledovných všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov:

- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“),
- zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“),
- zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“),
- zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“),
- zákon č. 222/2004 Z. z. 222 o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“),
- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“),
- smernica č. VP 13/2024 o verejnom obstarávaní v podmienkach Mesta Banská Bystrica s účinnosťou od 1. 8. 2024 (ďalej len „Smernica“).

Kontrola bola vykonaná na základe dokladov a dokumentov predložených kontrolovaným subjektom:

- dokumentácia preukazujúca proces verejného obstarávania predmetu zákazky, ktorého výsledkom bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 1245/2025/PS-TP, č. spisu zákazky 021/ZNH/2025,
- písomná výzva na prevzatie staveniska,
- dokument preukazujúci protokolárne odovzdanie staveniska,
- definitívny časový harmonogram prác ako príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. 1245/2025/PS-TP ,
- Zoznam subdodávateľov ako príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. 1245/2025/PS-TP,
- protokol o odovzdaní a prevzatí diela,
- dokumentácia v zmysle bodu 6.9 Zmluvy o dielo č. 1245/2025/PS-TP,
- poisťné zmluvy a doklady preukazujúce úhradu poisťného v zmysle bodu 8.3 Zmluvy o dielo č. 1245/2025/PS-TP,
- doklady preukazujúce fakturáciu diela a úhradu vykonaných prác,
- ostatné doklady predložené ku kontrole a doklady získané z verejne dostupných zdrojov.

1. Proces verejného obstarávania

V kontrolovanom období mal kontrolovaný subjekt spracovanú Smernicu č. VP 13/2024 o verejnom obstarávaní v podmienkach Mesta Banská Bystrica, účinnú od 1. 8. 2024, ktorá upravovala zadávanie

zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, ako aj určovala práva, povinnosti, súčinnosť a zodpovednosť jednotlivých organizačných útvarov zamestnancov Mesta Banská Bystrica pri postupoch verejného obstarávania.

Uvedená Smernica stanovila povinnosť zostaviť plán verejného obstarávania zákaziek na príslušný kalendárny rok, prostredníctvom internetovej aplikácie „eProcurement“. Predmetná zákazka bola súčasťou plánu verejného obstarávania na rok 2025.

Požiadavka na vykonanie verejného obstarávania bola podaná listom č. 125803/2025/PS-TP zo dňa 11. 6. 2025. Predmetom zákazky bolo zabezpečenie stavebných prác na zákazku „Riešenie havarijného stavu 2 sociálnych zariadení pavil. A, MŠ prof. Sáru 3, 974 01 Banská Bystrica“, zaradená podľa spoločného slovníka obstarávania CPV ako 45330000-9 kanalizačné a sanitárne práce.

Predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) bola stanovená dňa 11. 6. 2025 na základe vypracovaného rozpočtu stavebných prác, na základe cenníkového určenia ceny, prostredníctvom Cenkos v celkovej hodnote 97 065,03 € bez DPH.

Podľa § 108 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní kontrolovaný subjekt ako verejný obstarávateľ bol povinný na účel zadania podlimitnej zákazky vyzvať na predloženie ponuky aspoň troch hospodárskych subjektov na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy.

Na základe predloženej dokumentácie je možné konštatovať, že kontrolovaný subjekt výzvu na predloženie ponuky na predmet zákazky realizoval oslovením potenciálnych uchádzačov prostredníctvom informačného systému EVO (elektronické verejné obstarávanie) (ďalej len „systém EVO“) dňa 2. 7. 2025 a to tak, ako je uvedené v tabuľke 1. Lehota na predkladanie cenových ponúk bola stanovená do 9. 7. 2025 do 09:00 hod. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola stanovená najnižšia cena za celý predmet zákazky v € vrátane DPH (u platiteľov DPH). V prípade uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH, bola stanovená ako predmet hodnotenia jeho konečná cena. Samotná zákazka bola administrovaná a realizovaná prostredníctvom systému EVO.

Tabuľka 1: Prehľad oslovených uchádzačov a nimi predložených ponúk.

P. č.	Uchádzač	Predloženie ponuky	Cena ponúknutá za celý predmet zákazky v € s DPH
1.	JSA Design, s .r .o., Jesenského 40, 960 01 Zvolen, IČO: 36799297	05. 07. 2025, 11:36 hod., prostredníctvom IS EVO	118 477,65
2.	ELENIT, s. r .o., Sokolská 718/30, 960 01 Zvolen, IČO: 44559372	nedoručil	-
3.	MHJR -Stav, spol. s r. o., Kriváň 67, 962 04 Kriváň, IČO: 53777786	nedoručil	-

V stanovenej lehote bola doručená jedna ponuka v celkovej hodnote 118 477,65 € s DPH (t. j. 96 323,29 € bez DPH + 23 % DPH 22 154,36 €).

Kontrolovaný subjekt ako verejný obstarávateľ dňa 10. 7. 2025 vypracoval Záznam z vyhodnotenia ponúk.

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutočnilo po vyhodnotení ponúk na základe stanoveného kritéria, a to v prípade uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení ponúk na základe kritéria umiestnil na prvom mieste v poradí.

Na základe stanoveného kritéria na vyhodnotenie ponúk bola ako úspešná ponuka vyhodnotená ponuka spoločnosti JSA Design, s. r. o., Jesenského 40, 960 01 Zvolen, IČO: 36799297. Uvedený uchádzač splnil stanovené požiadavky na predmet zákazky, splnil požadované podmienky účasti.

Zmluva o dielo č. 1245/2025/PS-TP bola uzatvorená dňa 15. 7. 2025 a zverejnená v centrálnom registri zmlúv dňa 16. 7. 2025. Zmluva nadobudla účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka dňa 17. 7. 2025.

Podľa § 13 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní bol kontrolovaný subjekt ako verejný obstarávateľ povinný vyhotoviť referenciu, a to do 30 dní odo dňa skončenia plnenia podľa zmluvy alebo jej časti, ktorá spĺňa požiadavku funkčného celku. Zo strany kontrolovaného subjektu bola táto povinnosť splnená dňa 29. 10. 2025, kedy bola do systému požadovaná referencia vyhotovená.

Správa o zákazke bola v súlade s § 24 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní vypracovaná dňa 21. 7. 2025.

2. Plnenie zmluvných vzťahov

Kontrolou bolo na základe predložených dokladov preverené plnenie zmluvných vzťahov vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 1245/2025/PS-TP (ďalej len „Zmluva“), ktorá bola výsledkom procesu realizácie vyššie uvedeného verejného obstarávania.

Na základe preverenej dokumentácie je možné konštatovať, že:

- v zmysle čl. 2.4 Zmluvy sa Zhotoviteľ zaviazal najneskôr v čase uzavretia Zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov (príloha č. 3 k Zmluve), spolu s uvedením predmetu subdodávky na celkových nákladoch stavby.

Uvedená príloha č. 3 k Zmluve neobsahovala žiadnych subdodávateľov stavby. Na základe predložených dokladov ku kontrole (príloha 1), je však potrebné poukázať na skutočnosť, že odvoz sute v objeme 5,64 tony v celkovej hodnote 197,40 € bol realizovaný, v subdodávke, spoločnosťou MHRJ – Stav, spol. s r. o., Kriváň 67, 962 04 Kriváň, IČO 53777786.

- v zmysle bodu 3.2 Zmluvy o dielo mal byť špecifikovaný časový harmonogram realizácie diela v časovom pláne výstavby podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o dielo. Časový harmonogram mal byť zo strany zhotoviteľa predložený najneskôr v deň podpisu zmluvy, čo bolo dodržané. Uvedený harmonogram počítal so začiatkom prác dňa 28. 7. 2025.
- v zmysle bodu 3.1.1 Zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy na prevzatie staveniska.

Výzva na prevzatie staveniska – stavby bola zaslaná dodávateľovi listom č. 10/2025/PS-TP zo dňa 16. 7. 2025, stavenisko bolo prevzaté na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska č. zápisu 11/2025/PS-TP dňa 17. 7. 2025;

- v zmysle bodu 3.1.2 Zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal začať stavebné práce do 3 pracovných dní od protokolárneho odovzdania staveniska.

Na základe predloženého preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska, ako aj podľa preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných prác a podľa vedeného stavebného denníka, samotné stavebné práce začali dňa 21. 7. 2025.

- v zmysle bodu 3.1.3 Zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal ukončiť stavebné práce, t. j. odovzdať dielo ako celok a to v členení na stavebné objekty nasledovne:
 - a) prízemie – sociálne zariadenie do 31. 7. 2025 a
 - b) poschodie sociálne zariadenie do 30. 9. 2025.

V súvislosti s realizáciou stavebných prác na stavebnom objekte prízemie došlo podľa predloženého preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných prác (príloha 2) (č. zápisu 17/2025/PS-TP) k ukončeniu stavebných prác dňa 14. 8. 2025.

Na základe vedeného stavebného denníka je možné konštatovať, že preukázateľne zo strany zhotoviteľa došlo k nedodržaniu termínu odovzdania stavebných prác v nadväznosti na Zmluvu. Realizácia určeného stavebného objektu (príloha 2) prízemie – sociálne zariadenie presiahla Zmluvou stanovený termín o **14 kalendárnych dní**, počas ktorých boli realizované práce súvisiace s montážou dlažieb a obkladov (špárovanie), čistením stavby, montážou sanity, dverí, sadrokartónových stropov, odvozom sutiny a dokončovacími prácami, čo preukazujú záznamy vo vedenom stavebnom denníku.

V súvislosti s realizáciou stavebných prác na stavebnom objekte poschodie došlo podľa predloženého preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných prác (príloha 2) (č. 26/2025/PS-TP zo dňa 30. 9. 2025) ku konštatovaniu, že stavebné práce neboli dokončené v súlade so Zmluvou, o čom bol vedený záznam v stavebnom denníku s uvedením väd a nedorobkov. Zo strany kontrolovaného subjektu, ako objednávateľa, bol stanovený termín na odstránenie uvedených nedostatkov a to do 30. 10. 2025 podľa záznamu uvedeného v stavebnom denníku a do 31. 10. 2025 podľa preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných prác (č. zápisu 26/2025/PS-TP). Vo vyššie uvedených skutočnostiach je nutné poukázať na nejednotnosť termínu určeného zo strany kontrolovaného subjektu v postavení objednávateľa v ktorom malo zo strany zhotoviteľa dôjsť k odstráneniu nedostatkov.

Uvedené vady a nedorobky spočívali v chýbajúcej montáži zrkadiel, poličiek a rohových líšt, ako aj potreby realizácie terénnych úprav okolo kanalizačných šacht, ktoré bolo potrebné opraviť pri sadnutí a obschnutí zeminy spolu s doplnením ornice s trávovým osivom.

K samotnému ukončeniu preberacieho konania došlo podľa preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných prác (č. 27/2025/PS-TP) dňa 22. 10. 2025.

Na základe vedeného stavebného denníka je možné konštatovať, že došlo k nedodržaniu termínu odovzdania stavebných prác v nadväznosti na Zmluvu. Realizácia určeného stavebného objektu (príloha 2) poschodie – sociálne zariadenie presiahla Zmluvou stanovený termín o **22 kalendárnych dní**, počas ktorých bola realizovaná montáž doplnkov a líšť, montáž odvetrávacích hlavíc, odvoz sutiny a konečné terénne úpravy (dovoz ornice a jej rozprestretie, výsadba trávnik).

Podľa čl. 9.1 bol kontrolovaný subjekt ako Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu, a to v prípade, že tento poruší svoju zmluvnú povinnosť v zmysle čl. 3.1.3, a to samostatne za každú časť vo výške 0,05 % z príslušnej časti Ceny za dielo (bez DPH), a to za každý deň omeškania, pričom na základe dokladov predložených ku kontrole, k uplatneniu si zmluvnej pokuty zo strany kontrolovaného subjektu preukázateľne ku dňu vypracovania tejto správy nedošlo.

Z uvedeného vyplýva, že kontrolovaný subjekt bol oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu v prípade čl. 3.1.3 podľa jednotlivých častí, resp. stavebných objektov:

- a) prízemie – sociálne zariadenie za 14 dní omeškania v celkovej hodnote 361,47 €
(51 638,70 € x 0,05 % x 14 dní) a
- b) poschodie - sociálne zariadenie za 22 dní omeškania v celkovej hodnote 491,53 €
(44 684,59 € x 0,05 % x 22 dní).

Kontrolné zistenie č. 1

Kontrolovaný subjekt si preukázateľne voči zhotoviteľovi neuplatnil zmluvnú pokutu podľa čl. 9.1 Zmluvy, vzhľadom na prekročenie lehoty na ukončenie stavebných prác, hoci si takúto pokutu v záujme hospodárnosti uplatniť mohol.

- v zmysle bodu 8.1 bol zhotoviteľ povinný uzatvoriť zmluvu/zmluvy o poistení proti rizikám obvyklým pre dohodnutý predmet zmluvy. Podľa bodu 8.3 poistné zmluvy a doklady preukazujúce úhradu poistného bol zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr v deň podpisu zmluvy. Zhotoviteľ bol podľa uvedeného bodu zmluvy povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistných zmlúv po celú dobu realizácie diela.

Podľa predložených dokladov je možné konštatovať, že dodávateľ diela uzatvoril poistnú zmluvu č. 6 645 098 460 pre stavebno-montážne poistenie dňa 16. 7. 2025 (príloha 3), s dobou poistenia od 17. 7. 2025 do 30. 9. 2025, čo nebolo v súlade s čl. 8.2 Zmluvy, ktorý určil povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť platnosť a účinnosť poistných zmlúv po celú dobu realizácie diela, čo vplynulo z omeškania Zhotoviteľa pri samotnej realizácii diela. Zároveň je možné konštatovať, že jednorazové poistné bolo preukázateľne uhradené dňa 25. 7. 2025.

Na základe predloženej dokumentácie je možné konštatovať, že dodávateľ diela ukončil stavebné práce dňa 22. 10. 2025, kedy došlo aj k samotnému ukončeniu preberacieho konania. Dodávateľ fakturoval dielo v zmysle Zmluvy faktúrami č.: 252000072 zo dňa 15. 8. 2025 v hodnote 51 638,70 € bez DPH a 252000108 zo dňa 22. 10. 2025 v hodnote 44 684,59 € bez DPH, t. j. v celkovej hodnote 96 323,29 € bez DPH. Uvedené faktúry boli zo strany kontrolovaného subjektu uhradené v lehote splatnosti, tak ako aj príslušná daň z pridanej hodnoty v celkovej výške 22 154,36 €, ktorá bola uhradená v zmysle § 69 ods. 12 zákona o dani z pridanej hodnoty (prenesená daňová povinnosť).

3. Výkon finančnej kontroly

Podľa § 2 písm. b) zákona o finančnej kontrole je finančnou kontrolou súhrn činností zabezpečujúcich overovanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania, dosiahnutia a udržania výsledkov a cieľov finančných operácií alebo ich častí.

Cieľom finančnej kontroly podľa § 6 ods. 3 zákona o finančnej kontrole bolo okrem iného zabezpečiť najmä dodržiavanie uzatvorených zmlúv orgánom verejnej správy a overovanie ďalších skutočností súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou a finančným riadením. V nadväznosti na znenie § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole sa finančnou kontrolou overuje, v súlade s cieľmi podľa odseku 3 a podľa povahy každej finančnej operácie alebo jej časti, okrem iného dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej časti, jej súlad so zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy, správnosť a preukázateľnosť vykonávania finančnej operácie alebo jej časti, ako aj overovanie ďalších skutočností súvisiacich s finančnou operáciou alebo jej časťou a finančným riadením.

Na základe uvedeného je možné konštatovať, že kontrolovaný subjekt postupoval vo výkone základnej finančnej kontroly formálne a to v procese kontroly plnenia zmluvných podmienok ako právneho úkonu podľa § 2 písm. b) zákona o finančnej kontrole, keďže nebolo preukázané uplatnenie zmluvne dojednanej zmluvnej pokuty vyplývajúcej z bodu 9.1 Zmluvy.

Kontrolné zistenie č. 2:

Kontrolovaný subjekt pri overovaní hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií alebo ich častí pred ich uskutočnením, v ich priebehu a až do ich konečného vysporiadania, zúčtovania postupoval formálne v rozpore s § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole.

Správa z kontroly č. 6/2026 bola v súlade s § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite vypracovaná dňa 6. 5. 2026 a jej odovzdaním kontrolovanému subjektu dňa 6. 5. 2026 bola kontrola ukončená.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu túto správu o výsledku kontroly č. 6/2026.

V Banskej Bystrici: 25. 5. 2026

PhDr. Ivan Holík
hlavný kontrolór mesta
Mesto Banská Bystrica