

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V BANSKEJ BYSTRICI

Číslo:

Materiál na 13. zasadnutie
Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici
dňa 03. november 2020

K bodu: **Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 6/2020 - kontrolu - procesu verejného obstarávania zhotoviteľa mostu cez rieku Hron v mestskej časti Iľiaš a plnenia vysúť'ažených podmienok.**

Predkladateľ: Ing. Ján Šabo, hlavný kontrolór Mesta Banská Bystrica

Spracovateľ: Útvar hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica

Obsah materiálu:

1. Návrh na uznesenie
2. Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 6/2020...

Počet strán: 9

V Banskej Bystrici, dňa: 27. 10. 2020

N á v r h n a u z n e s e n i e

K bodu: Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 6/2020 - kontrolu - procesu verejného obstarávania zhotoviteľa mostu cez rieku Hron v mestskej časti Iľiaš a plnenia vysúťážených podmienok.

M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o

I. b e r i e n a v e d o m i e

Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 6/2020 - kontrolu - procesu verejného obstarávania zhotoviteľa mostu cez rieku Hron v mestskej časti Iľiaš a plnenia vysúťážených podmienok.

**SPRÁVA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA
O VÝSLEDKU KONTROLY**

č. 6/2020

(v zmysle § 18f, ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov).

Na základe poverenia č. 6/2020 zo dňa 26. 02. 2020 vykonali zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica kontrolu - **procesu verejného obstarávania zhotoviteľa mostu cez rieku Hron v mestskej časti Iľiaš a plnenia vysúť'ažených podmienok.**

Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 1. polrok 2020, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 385/2019 - MsZ zo dňa 10. decembra 2019 a §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzhľadom k tomu, že kontrolou boli zistené nedostatky, kontrolná skupina z vykonanej kontroly vyhotovila v súlade s § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite dňa 04. 06. 2020 návrh správy z kontroly č. 6/2020, ktorý bol zaslaný kontrolovanému subjektu dňa 04. 06. 2020.

Kontrolná skupina určila kontrolovanému subjektu lehotu na:

- podanie námietok k zisteným nedostatkom a predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 19. 06. 2020 (na základe písomného požiadania kontrolovaného subjektu (list č. 84805/2020/ORAI-IP zo dňa 19. 06. 2020) bol termín predĺžený do 30. 09. 2020).

Kontrolovaný subjekt bol zároveň poučený o možnosti podať písomné námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a tiež k lehote na splnenie prijatých opatrení do 19. 06. 2020 s následným predĺžením na žiadosť kontrolovaného subjektu do 30. 09. 2020.

Kontrolovaný subjekt v stanovenej lehote podal Stanovisko k návrhu správy z kontroly č. 6/2020, ktoré kontrolná skupina preverila a listom č. 159033/2020 zo dňa 06. 10. 2020 kontrolovanému subjektu oznámila svoje vyjadrenie k predloženým námietkam.

Následne kontrolná skupina pristúpila k vypracovaniu správy z kontroly č. 6/2020.

Kontrolovaným subjektom bolo Mesto Banská Bystrica, odbor rozvojových aktivít mesta.

Oznámenie o začatí kontroly bolo zaslané kontrolovanému subjektu dňa 26. 02. 2020.

Cieľom kontroly bolo preveriť proces verejného obstarávania a plnenia zmluvných vzťahov vyplývajúcich zo súťažných podmienok.

Kontrolná skupina v rámci predmetu kontroly preverovala:

- zákonný postup procesu verejného obstarávania,
- dodržanie dohodnutých zmluvných vzťahov,
- vykonávanie základnej finančnej kontroly.

Proces verejného obstarávania

Proces verejného obstarávania kontrolovaný subjekt realizoval na základe zmluvy č. 118/2017/ORA-IP zo dňa 23. 01. 2017, ktorá bola zverejnená na webovom sídle mesta dňa 24. 01. 2017. Kontrolovaný subjekt splnomocnil dňa 21. 08. 2017 spoločnosť MP profit PB, s. r. o., so sídlom v Považskej Bystrici, na zastupovanie Mesta Banská Bystrica, ako verejného obstarávateľa, vo všetkých činnostiach v oblasti verejného obstarávania, vrátane zriadenia komisie pre vyhodnotenie ponúk, určenia víťaznej ponuky okrem uzavretia zmluvy s dodávateľom predmetu zákazky.

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená dňa 25. 08. 2017 vo výške 1 303 500 € bez DPH v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní, spoločnosťami Static Studio, s. r. o. a Ingres, s. r. o. pod zák. č. 16-06-116 na základe štúdie (DSP) - predpokladané náklady stavby Mosta nad riekou Hron. Testom bežnej dostupnosti zo dňa 25. 08. 2017 bolo vyhodnotené, že predmetom zákazky sú stavebné práce, ktoré nespĺňajú kritériá bežnej dostupnosti na trhu, nakoľko šlo o odborne náročnejšie stavebné práce, pozostávajúce z viacerých profesií. V zmysle výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie „verejný obstarávateľ pri zadávaní podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, ktorých predmetom je najmä uskutočňovanie stavby, vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby alebo uskutočnenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie, postupuje podľa § 113 až 116 zákona o verejnom obstarávaní (podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska).

Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku č. 170/2017 zo dňa 29. 08. 2017 pod číslom 12395 - WYP, so stanovením termínu predkladania ponúk do 25. 09. 2017 do 10:00 hod.. Spolu bolo doručených osem žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov.

V stanovenom termíne ponuky osobne predložili dňa 25. 09. 2017:

- SMS, a. s., Banská Bystrica o 8:00 hod.,
- ESIN construction, a. s., Považská Bystrica o 9:27 hod.,
- Doprastav, a. s., Bratislava o 9:38 hod..

Dňa 27. 09. 2017 bola zriadená komisia na otváranie, posudzovanie splnenia podmienok účasti a vyhodnocovanie ponúk pre podlimitnú zákazku podľa § 113 zákona o verejnom obstarávaní. Menovaná komisia bola trojčlenná, bez zástupcu Mesta Banská Bystrica.

K otvoreniu ponúk pristúpila komisia dňa 27. 09. 2017 o 13:00 hod., po overení neporušenosti ponúk, postupne otvorila ponuky. Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a zápisnica z vyhodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti ponúk v zmysle zákona

o verejnom obstarávaní bola vyhotovená dňa 01. 12. 2017. Komisia v zmysle § 53 ods. 5 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní vylúčila uchádzača SMS, a. s., Banská Bystrica a informovala uchádzačov o vyhodnotení ponúk.

Spoločnosť SMS, a. s., Banská Bystrica podala dňa 15. 12. 2017 proti vylúčeniu námietku podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.

Dňa 05. 01. 2018 bola, listom č. 17925-6000/2017-ODI-V, Úradom pre verejné obstarávanie doručená Mestu Banská Bystrica Výzva na doručenie písomného vyjadrenia k podaným námietkam a kompletnej dokumentácie v origináli. Na túto výzvu reagovalo Mesto Banská Bystrica prostredníctvom splnomocneného subjektu, t. j. spoločnosti MP Profit PB, s. r. o., listom zo dňa 09. 01. 2018, ktorým podalo písomné vyjadrenie k podaným námietkam.

Úrad pre verejné obstarávanie, listom č. 17925-6000/2017-ODI zo dňa 12. 02. 2018, doručil Mestu Banská Bystrica rozhodnutie, ktorým nariadil odstrániť protiprávny stav vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Rekonštrukcia mosta Iliáš“, a to zrušiť rozhodnutie o vylúčení uchádzača SMS, a. s., do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Na základe rozhodnutia úradu pre verejné obstarávanie (č. 17925-6000/2017-ODI) verejný obstarávateľ zrušil rozhodnutie o vylúčení spoločnosti SMS, a. s.. Dňa 05. 04. 2018 požiadal túto spoločnosť o vysvetlenie, resp. o doplnenie ponuky v časti „Ostatné“ v bližšie špecifikovaných bodoch, na ktorú vyššie uvedená spoločnosť reagovala doplnením požadovaných podkladov dňa 13. 04. 2018.

Verejný obstarávateľ vyhotovil dňa 16. 04. 2018 Zápisnicu z vyhodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti ponuky - po doručení vysvetlenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, kde uviedol, že spoločnosť SMS, a. s. Banská Bystrica splnila požiadavky na predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch, resp. vo výzve na predkladanie ponúk.

Dňa 17. 04. 2018 boli uchádzači elektronickou poštou informovaní o mieste a čase otvárania ponúk (Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, 25. 04. 2018. o 13:00 hod.) v časti „Kritériá“ pre zákazku „Rekonštrukcia mosta Iliáš“ 12395 - WYP, Vestník č. 170/2017 - 29. 08. 2017, pričom bola uvedená skutočnosť, že vzhľadom na použitie elektronickej aukcie otváranie ponúk bude neverejné.

Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že k otváraniu ponúk došlo v sídle splnomocnenej spoločnosti dňa 25. 04. 2018 (Považská Bystrica) a nie v mieste otvárania ponúk oznámenom v informácii o otváraní ponúk časť „Kritériá“ zo dňa 17. 04. 2018. Zápisnica z otvárania ponúk časť kritéria podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní bola vyhotovená dňa 25. 04. 2018 v Považskej Bystrici.

Komisia otvorila jednotlivé časti ponuky označené ako „kritériá“, pričom ich označila poradovým číslom v poradí, v akom boli predložené.

P. č.	Obchodné meno uchádzača	Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk predložené uchádzačom: celková cena s DPH v €	Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk predložené uchádzačom: lehota realizácie
1	SMS, a. s.	1 548 000 €	185 dní
2	ESIN CONSTRUCTION, a. s.	1 407 780 €	90 dní
3	Doprastav, a. s.	1 564 200 €	495 dní

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou podľa zákona o verejnom

obstarávaní bola vyhotovená dňa 30. 04. 2018, na jej základe boli jednotliví uchádzači vyzvaní na podanie nasledovného vysvetlenia pre:

- spoločnosť SMS, a. s., Banská Bystrica - v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní *cit.: „Verejný obstarávateľ v zmysle súťažných podkladov v časti ponuky „Kritériá“ požadoval predloženie predbežného harmonogramu prác, ktorý okrem iného má obsahovať: „V rámci HMG predloží sieťový diagram s jasne definovanou kritickou cestou (vo forme Ganttovho diagramu alebo v ekvivalentne deskriptívnej forme), ktorý predstavuje harmonogram zhotovenia diela, vrátane príslušných hlavných činností potrebných na zhotovenie diela spolu s príslušnými termínmi, nasadenia pracovníkov, strojného nasadenia, zariadení a pod.; Povolená pracovná doba v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00.“ V predloženej ponuke časť „Kritériá“ sa nachádza harmonogram avšak bez definovania kritickej cesty. Žiadame preto o predloženie harmonogramu s definovaním kritickej cesty.“*

- spoločnosť ESIN CONSTRUCTION, a. s., Považská Bystrica - v zmysle § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní *cit.: „Na základe vyhodnotenia ponúk má komisia pochybnosti o reálnosti návrhu druhého kritéria, ktorým je „Lehota realizácie stavby (v kalendárnych dňoch)“. Uchádzač navrhuje lehotu realizácie 90 dní. Navrhovaná lehota realizácie je o 15 % nižšia, ako priemer lehôt realizácie podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou a taktiež je 10 % nižšia, ako je lehota realizácie podľa ponuky s druhou najnižšou lehotou realizácie. Žiadame preto o predloženie dodatočných informácií resp. vysvetlenia v zmysle § 53 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v nasledujúcich bodoch:*
 1. *V predloženej technickej riešení v časti ponuky „Ostatné“ navrhuje uchádzač zhotovenie nosnej konštrukcie z ocelových priehradových väzníkov tzn., že konštrukcia mosta bude ocelová. Žiadame preto o preukázanie akým spôsobom má uchádzač zabezpečenú dodávku ocelovej konštrukcie na predmetnú stavbu (napr. potvrdenie zhotoviteľa konštrukcie do akej lehoty od objednávky dokáže konštrukciu dodať na miesto stavby)?“.*

V súťažných podkladoch v bode 26.2.1. je uvedené „Ak boli predložené najmenej tri ponuky od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá je najmenej o:

26.2.1.1 - 15 % nižšia, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou, alebo

26.2.1.2 - 10 % nižšia, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že súťažné podklady nekorešpondujú s postupom realizovaným pri vyhodnotení ponúk pred elektronickou aukciou uvedeným v zápisnici zo dňa 30. 04. 2018.

Vyžiadané vysvetlenia boli doručené vyzvanými spoločnosťami dňa 10. 05. 2018. Následne bola dňa 15. 05. 2018 spracovaná Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou po doručení vysvetlenia podľa zákona o verejnom obstarávaní s uvedením vyhodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti ponuky uvedených v súťažných podkladoch, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, s tým, že všetci uchádzači splnili požiadavky, o čom boli jednotliví

uchádzači informovaní listom.

Mesto Banská Bystrica spracovalo výzvu na účasť na elektronickej aukcii (certifikovaná aukcia 343/2015 - 12395-WYP), ktorú jednotlivým uchádzačom zaslalo dňa 16. 05. 2018. Elektronická aukcia sa uskutočnila dňa 21. 05. 2018 od 10:00 do 10:30 hod., pričom posledná ponuka bola zaregistrovaná v 10:29:17 hod., spoločnosťou ESIN CONSTRUCTION, a. s., Považská Bystrica.

Komisia vyhotovila dňa 07. 06. 2018 Zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti po doručení dokladov, ktoré boli nahradené jednotným európskym dokumentom podľa § 40 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe tejto zápisnice Mesto Banská Bystrica požiadalo spoločnosť ESIN CONSTRUCTION, a. s., Považská Bystrica o vysvetlenie, resp. doplnenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní, čo uvedená spoločnosť splnila v stanovenom termíne.

Dňa 13. 06. 2018 komisia vypracovala záverečnú Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk podľa zákona o verejnom obstarávaní, v ktorej uviedla návrh kritérií od jednotlivých uchádzačov po elektronickej aukcii a určila ich poradie, na základe ktorého zaslala uchádzačom výsledok z vyhodnotenia ponúk podlimitnej zákazky „Rekonštrukcia mosta Iliáš, referenčné číslo: BB_FD_MI_2017 (12395 - WYP, Vestník č. 170/2017 - 29. 08. 2017) spolu s protokolom uchádzača.

Úspešný uchádzač, ESIN CONSTRUCTION, a. s., Považská Bystrica, bol listom zo dňa 13. 06. 2018 vyzvaný na podpis zmluvy a doručenie šiestich podpísaných vyhotovení do 10 pracovných dní od doručenia výzvy. Nakoľko požadované zmluvy v stanovenom termíne nedoručil, bol dňa 29. 06. 2018 opätovne vyzvaný na predloženie podpísanej zmluvy. Zmluva o dielo bola predložená spoločnosťou ESIN CONSTRUCTION, a. s., Považská Bystrica dňa 06. 07. 2018, pričom podpisy zhotoviteľov (v prvom až treťom rade) boli datované dňom až 18. 07. 2018.

Dňa 23. 07. 2018 preberacím protokolom, MP Profit PB, s. r. o., Považská Bystrica odovzdal Mestu Banská Bystrica, dokumentáciu z vykonaného Verejného obstarávania postupom podlimitnej zákazky bez využitia elektronickeho trhoviska uverejnenej vo vestníku č. 170/2017 - 29. 08. 2017 - 12395 - WYP „Rekonštrukcia mosta Iliáš“.

Zmluva a jej plnenie

Spoločnosť ESIN CONSTRUCTION, a. s., Považská Bystrica obdržala Oznámenie o prijatí ponuky dňa 14. 06. 2018. Na základe ustanovenia bodu 8. 1 Prílohy k ponuke pre zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác bola povinná začať práce do 42 dní od prijatia tohto oznámenia, t. j. do 26. 07. 2018. Vzhľadom na skutočnosť, že Mesto Banská Bystrica podpísalo zmluvu až dňa 06. 08. 2018 (zverejnilo ju na webovom sídle mesta dňa 07. 08. 2018), kontrolná skupina považuje za termín začatia prác (základný míľnik) najneskôr do 18. 09. 2018.

Kontrolou zmluvy a osobitných zmluvných podmienok kontrolná skupina zistila:

- 1) V zmysle podčlánku 4.2 Osobitných zmluvných podmienok - Zábezpeka na vykonanie prác, bola uvedená povinnosť „odovzdať Objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác v zmysle Zmluvy o dielo najneskôr v deň odovzdania staveniska, pričom jeho kópiu zašle Stavebnému dozoru. V zmysle Prílohy k ponuke pre zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác bola zábezpeka

dohodnutá vo výške 10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH.

Kontrolou bolo zistené, že odovzdanie predmetnej zábezpeky nebolo preukázané, z čoho vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty.

2) V zmysle podčlánku 4.21 Osobitných zmluvných podmienok - Správy o postupe prác bol zhotoviteľ povinný každý mesiac pripraviť Správu o postupe prác do 10 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, o plnení Harmonogramu prác, vrátane plnenia míľnika a predložiť ju Stavebnému dozoru a Objednávateľovi podľa ods. a) – diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu projektových prác, Dokumentácie Zhotoviteľa, vydania povolení/rozhodnutí a pod.

Kontroly neboli predložené predmetné správy (porušenie podčlánku 4.21) o postupe prác a ani agenda vyplývajúca z podčlánku 3.6 Osobitných zmluvných podmienok - Pravidelné pracovné rokovania.

3) V zmysle podčlánku 8.3 Osobitných zmluvných podmienok - Harmonogram prác bol zhotoviteľ povinný vypracovať harmonogram prác podľa ods. a) „postupnosť, podľa ktorej Zhotoviteľ zamýšľa realizovať Dielo, vrátane predpokladaného časového plánu každej etapy projektových prác Dokumentácie Zhotoviteľa, inžinierskej činnosti, vrátane zabezpečenia potrebných súhlasov, vyjadrení a odsúhlasenia Dokumentácie Zhotoviteľa, obstarávania, výroby Technologického zariadenia, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže, skúšok, uvádzania do prevádzky v súlade s požiadavkami Zmluvy.“

Kontrolná skupina poukazuje na skutočnosť, že Žltý FIDIC uvádza v bode 8.3 „Zhotoviteľ je povinný odovzdať Stavebnému dozoru podrobný harmonogram prác do 28 dní po obdržaní oznámenia podľa podčlánku 8.1) (Začatie prác). Samotná zmluva tento termín neurčuje.

Nedodaním harmonogramu prác v zmysle podčlánku 8.3 Osobitných zmluvných podmienok došlo k porušeniu zmluvy.

4) V zmysle Prílohy k ponuke pre zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác bola pri lehotách na predloženie poistenia uvedená odvolávka na bod 18.1, 18.2 a 18.3 žltého FIDIC. Kontrolovaný subjekt v čase výkonu kontroly nepreukázal dôkaz o platnosti poistných zmlúv v kontrolovanom období a na výzvu zo strany kontrolnej skupiny predložil len list č. 42201/2020/ORA-IP zo dňa 30. 04. 2020, ktorým vyzval zhotoviteľa diela na predloženie platnej poistnej zmluvy.

Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného konštatuje, že došlo k porušeniu zmluvných podmienok.

5) V zmysle Prílohy k ponuke pre zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác je pri lehote výstavby uvedená odvolávka na bod 1.1.3.3 Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu (žltý FIDIC) s trvaním: „90 kalendárnych dní - od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1) až po vydanie preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 10.1)“.

6) V zmysle podčlánku 1.13 písm. b) Osobitných zmluvných podmienok - Súlad s Právnymi predpismi Zmluvy hovorí: „Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v Zmluve, zabezpečiť všetky rozhodnutia/povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentáciu,

ktoré neboli súčasťou stavebného povolenia ale sú potrebné k realizácii prác na Diele (napr.: súhlas k prácam v ochranných pásmach, povolenie k zvláštneému užívaniu cestných komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí a vodných tokov a pod.), vrátane všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich.

V prípade zmien územných rozhodnutí, zmien stavby pred dokončením a činností z toho vyplývajúcich, vrátane inžinierskej činnosti, je Zhotoviteľ zodpovedný aj za zabezpečenie týchto nových rozhodnutí/povolení a súhlasov a iných potrebných dokumentov, ako aj za vyprojektovanie súvisiacej projektovej dokumentácie, vrátane všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich tak, aby Dielo bolo dokončené pre účely a v kvalite, ako je to definované v Zmluve“.

Kontrolou predložených dokumentov bolo zistené, že Mesto Banská Bystrica v zastúpení p. E. A. podalo na príslušný stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Most nad riekou Hron, riečny kilometer 172,00 ILIAŠ, Banská Bystrica“ dňa 03. 02. 2020.

Mesto Brezno ako určený stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 36 stavebného zákona oznámilo začatie územného konania vo veci umiestnenia stavby „Most nad riekou Hron, riečny kilometer 172,00 ILIAŠ, Banská Bystrica“ dňa 03. 02. 2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 04. 06. 2020.

Vzhľadom k tomu, že v Prílohe k ponuke pre zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác bolo stanovené odškodnenie za oneskorenie za každý míľnik v zmysle bodu 8.7 Osobitných zmluvných podmienok podľa žltého FIDIC, Mesto Banská Bystrica malo uplatniť zmluvnú pokutu v zmysle Prílohy k ponuke za každý nesplnený míľnik.

Kontrolná skupina poukazuje na skutočnosť, že ku dňu spracovania správy z kontroly č. 6/2020 bolo voči dodávateľovi diela, spoločnosť ESIN Construction, a. s., IČO 44318596 na základe rozhodnutia Okresného súdu v Trenčíne začaté reštrukturalizačné konanie, zverejnené v obchodnom vestníku č. 165/2020 dňa 26. 08. 2020.

Hlavný kontrolór postúpil dňa 27. 10. 2020 správu z kontroly č. 6/2020 primátorovi Mesta Banská Bystrica na ďalšie konanie v nadväznosti na porušenie zmluvných ustanovení. Zasláním správy bola kontrola ukončená.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu túto správu o výsledku z kontroly č. 6/2020.

.....
Ing. Ján Šabo
hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

Banská Bystrica 27. 10. 2020